УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП "МУК Красноярская"
С. К. Юсубов

_____
"_____"_____2021 г.

План-график проведения текущего ремонта подъездов многоквартирных жилых домов на 2021 год

№ п/п	Адреса многоквартирных домов	Наименование работ	Сумма планируемых работ, руб	Срок выполнения работ	Подрядчик	Договор	Выполнены на 30.07.2021	02.08 06.08	09.08 13.08	16.08 20.08	23.08 27.08	30.08 03.09	06.09 10.09	13.09 17.09	20.09 24.09	27.09 01.10	04.10 08.10	11.10 15.10	18.10 22.10	25.10 29.10	01.11 05.11	08.11 12.11	15.11 19.11	22.11 26.11	29.11 03.12	06.12 10.12	13.12 17.12	20.12 24.12	27.12 31.12	Примечание
1	ул.Аэровокзальная, 8и	Замена оконных блоков в подъезде	210 000,00	02.08-25.09	ООО ПК "Современные окна"	+																							
2	ул.Аэровокзальная, 8и	Ремонт подъезда 1-2 этажи	212 000,00		не определен	нет																							
3	ул.Воронова, 37	Ремонт подъездов №1,2,3,4 с 1-2 этажи	593 313,43	20.08. - 11.01.2021г.	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
4	ул.Воронова, 37	Ремонт подъездов № 5 с 1-2 этажи	272 383,99	**17.06.23.07.2021**	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
5	ул.Высотная, 19	Ремонт подъездов № 1,2	388 388,16	29.07-27.08.2021	ООО "Эра"	+																							
6	ул.Вавилова, 48	Ремонт подъезда № 2	318 380,26	4 квартал	не определен	нет																							нет совета дома и председателя, протокол с подписью 1 человека
7	ул.Даурская, 4	Ремонт подъезда № 10	766 250,34	05.10.- 11.01.2021г.	ООО "Демьян-Строй"																								
8	ул.Даурская, 4	Ремонт подъезда № 3	768 205,27	**01.02.- 12.04.2021г.**	ООО "Демьян-Строй"																								
9	ул.Даурская, 4	Ремонт подъезда № 4	768 205,27	**15.03.- 28.04.2021г.**	ООО "Демьян-Строй"																								
10	ул.Даурская, 4	Ремонт подъезда № 7	768 205,27	4 квартал	ООО "Демьян-Строй"	нет																							закончились деньги на доме
11	пр-кт им газеты Красноярский рабочий, 163	Ремонт подъезда № 3	179 465,35	**23.07.- 11.01.2021г.**	МП МУК Красноярская"																								
12	ул.Железнодорожников, 10а	Ремонт подъезда №1	754 637,58	15.07-06.08.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
13	ул.Железнодорожников, 10а	Ремонт подъезда №2	754 637,58	2022	не определен	нет																							
14	ул.Железнодорожников, 10а	Замена тамбурных дверей и ступеней 1 подъезд	179 256,20	28.07-09.08.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
15	ул.Железнодорожников,22а	Ремонт подъезда №4	509 609,28	05.10. - 11.01.2021г.	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
16		Ремонт подъезда №3				-																							нет протокола
17	ул. Забобонова, 8	Ремонт подъезда №5	768 205,27	03.08-03.09.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
18	ул. Кутузова,91б	Ремонт подъезда № 1	249 670,06	21.06-30.07.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"	+																							
19	ул.Красной Армии, 15	Ремонт подъезда № 3	154 754,51	**14.08.- 11.01.2021г.**	МП МУК Красноярская"																								
20	ул.Ленина, 43	Ремонт подъездов №№ 1,2,3	571 884,11	29.07-27.08.2021	ООО "Эра"	+																							
21	ул. Матросова, 11	Ремонт подъезда с 3 по 8 этаж	500 000,00	09.08-10.09.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"	-																							
22	ул.Менжинского, 8а	Ремонт подъезда	810 000,00	09.08-10.09.2021	ООО "Демьян-Строй"	-																							
23	ул.Попова, 8	Ремонт подъездов № 1,2,3,4	832 000,00		не определен	нет																							нет протокола
24	ул.Попова, 8г	Ремонт подъезда № 1	218 000,00	09.08-10.09.2021	ООО "Эра"																								протокол переделать на ООО "Эра"
25	ул.Перенсона, 5 "А"	Ремонт подъезда (3-го этажа)	359 478,84	**23.06.- 25.01.2021г.**	ИП Пыпин Е.А.																								
26	ул.Перенсона, 5 "А"	Ремонт подъезда (лестничных клеток)	364 139,27	**23.086- 26.02.2021г.**	ИП Пыпин Е.А.																								
27	ул.Перенсона, 5 "А"	Ремонт подъезда 1 этаж + противопожарные двери на запасном выходе	190 468,24		ООО "Эра"																								нет протокола
28	ул.Робеспьера, 30	Ремонт подъездов 1, 2	393 000,00	29.07-27.08.2021	ООО "Эра"	+																							
29	ул.Судостроительная,123	Ремонт подъезда №9	620 266,15	**12.10.- 13.01.2021г.**	ИП Перминов Юрий Николаевич																								
30	ул.Судостроительная,123	Ремонт подъезда № 1	542 288,87		ИП Сисева Ю.Ю.																								
31	ул.Судостроительная,123	Ремонт подъезда № 2	610 000,00	4 квартал	не определен	нет																							
32	ул.Свердловская,13	Ремонт подъезда № 5	763 805,58	**14.04.- 12.05.2021г.**	ИП Сисева Юлия Юрьевна																								
33	ул.Свердловская,13	Ремонт подъезда № 3	763 400,00	**30.07- 27.08.2021**	ИП Сисева Юлия Юрьевна																								
34	ул.Тотмина, 13	Ремонт подъезда № 1	253 350,17	окончание 02.08.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"																								
35	ул.Тотмина, 13	Ремонт подъезда № 2	262 046,16	30.07-27.08.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"																								
36	ул.2-ая Хабаровская, 1	Ремонт подъезда № 4	620 347,15	01.10.2020-12.01.2021	ООО "Урбан Инжиниринг"																								
37	ул.2-ая Хабаровская, 1	Ремонт подъезда № 1	717 456,76	4 квартал	не определен	нет																							

Составил:
зам. начальника ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская
_____ /*Бирюкова А. М.*/
(подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:
Гл. инженер МП "МУК Красноярская"
_____ /*В.В. Круглянин*/
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ПТО и технадзора МП "МУК Красноярская
_____ /*Л. В. Романенкова*/
(подпись) (Ф.И.О.)